

PREZYDENT MIASTA KROSNA

INFORMACJA
dotycząca aktualnego stanu prac
inwestycyjnych na krośnieńskim
lotnisku

Krosno, 09 stycznia 2015 r.

Gmina Krosno posiada opracowaną dokumentację projektową na budowę dwóch hangarów oraz budowę drogi startowej, dróg kołowania oraz pozostałej infrastruktury technicznej lotniska. Część robót wynikających z opracowanej ww. dokumentacji tj. nadbudowa budynku wieży kontroli lotów, kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z drogi startowej oraz części dróg kołowania, ogrodzenie lotniska została wykonana w latach 2013/2014.

Na koniec 2014 r. została przygotowana dokumentacja przetargowa na kolejny etap realizacji inwestycji obejmująca zakres rzeczowy robót przewidziany do wykonania w latach 2015/2016. Zakres ten obejmuje wykonanie drogi startowej, drogi kołowania łączącej drogę startową z istniejącymi hangarami oraz budynkiem wieży kontroli lotów, jak również wykonanie infrastruktury elektrycznej lotniska niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania drogi startowej. Planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonawstwo robót – luty 2015 r. Finansowanie ww. robót przewidziane jest w ramach planowanego faktoringu.

Przed wykonaniem planowanego ww. zakresu robót wymagane będzie usunięcie istniejących drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami oraz poniesienie opłaty wynikającej z decyzji zezwalającej na ich usunięcie. Wymagane będzie również przełożenie kolidującej linii energetycznej SN.

Obecnie, w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa na usytuowanie dwóch wskaźników wiatru na lotnisku. Termin zakończenia opracowania ww. dokumentacji – 15.03.2015 r. Realizacja przedmiotowych wskaźników wiatru planowana jest w bieżącym roku.