

Tabela Nr 9

Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

dz.rozdz.,	nazwa zadania	plan	wykonanie do 30.06.	wykonanie rzeczowe
400-40002-6050	Budowa wodociągu w rejonie ulic W.Pola, Klonowa w Krośnie	18 000	0,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. W.Pola Klonowa. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
400-40002-6050	Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej przy ul. Prządki w Krośnie	15 000	0,00	Zadanie w realizacji. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Prządki. Trwają prace związane z uzyskaniem zgód właścicieli działek. Termin zakończenia prac projektowych - koniec roku 2015.
600-60015-6050	Rozbudowa ul. Reymonta w Krośnie	933 838,00	350 150,80	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano nowy przepust pod ul. Reymonta, nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 1100 m ² , zakończono przebudowę sieci wodociągowych. Trwają prace związane z przebudową kanalizacji teletechnicznej, zakończeniem budowy kanalizacji deszczowej oraz budową nawierzchni jezdni.
600-60015-6050	Przebudowa i remont ulicy Krakowskiej w Krośnie	1 098 818,00	549 408,54	Zadanie w trakcie rozliczeń finansowych. Spięta faktoringu.
600-60015-6050	Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie	8 200 000,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Przetarg na wykonanie zadania w trakcie przygotowania.
600-60015-6050	Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul. Lotników do granic miasta	80 000,00	80 000,00	Zadanie zakończone. Wykonano nawierzchnię z masy szceralnej SMA o powierzchni 6885 m ² oraz nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 968 m ² .
600-60015-6050	Rozbudowa ul. Okrzei - budowa chodnika wraz z oświetleniem	639 714,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej na długości 190 m, część robót drogowych, rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowej. Zakończenie zadania: 31.07.2015r.
600-60015-6050	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej w Krośnie - budowa chodnika	11 200,00	0,00	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania - uzupełnianie brakującej części dokumentacji dotyczącej zlokalizowania kanału technologicznego.
600-60015-6050	Rozbudowa ul. Sikorskiego w Krośnie	30 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zmian w dokumentacji w zakresie ronda przy włączeniu do powstającej drogi "G".
600-60015-6050	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	224 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.

600-60015-6050	Budowa chodnika przy ul. Chopina w Krośnie		50 000,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania. Trwa proces przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót.
600-60015-6050	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popietuszki w Krośnie		25 600,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60015-6050	Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie		77 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60015-6050	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226 + 594 do km 237 + 962 wraz z budową drugiej jezdni – dokumentacja techniczna		891 613,00	0,00	Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.
600-60015-6050	Rozbudowa parkingu przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie		29 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60015-6050	Budowa parkingu przy ul. Decowskiego w Krośnie		20 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.
600-60015-6050	Przebudowa mostu nad rzeką Lubatówka w ciągu ul. Piłsudskiego w Krośnie		70 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania.
600-60015-6050	Rozbudowa ul. Grodzkiej - poszerzenie chodnika i budowa muru oporowego przy skrzyżowaniu z ul. P. Skargi w Krośnie		12 000,00	0,00	Po uregulowaniu stanu prawnego gruntów zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania.
600-60015-6050	Pomiar hałasu na odcinku realizowanej DK 28 od km 231+040 do km 232+470 oraz wykonanie projektu zabezpieczenia w miejscach przekroczonych norm hałasu		40 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.
600-60015-6050	Utworzenie terenu części działki nr ew. 547/1 przy ul. Kolejowej w Krośnie		20 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania w trakcie przygotowania
600-60015-6050	Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Krośnie		30 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.
600-60015-6050	Przebudowa ul. W. Polskiego – budowa zatoki parkingowej przy MZSOI w Krośnie		15 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.
600-60015-6050	Przebudowa chodnika przy ul. Wieniawskiego w Krośnie		111 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.
600-60015-6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Rzeszowskiej z ul. Sportową w Krośnie - budowa chodnika		26 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.
600-60015-6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie		23 000,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano m.in.: roboty melioracyjne, kanalizację sanitarną, zabudowę studni betonowych na kolektorze fi 600, budowę przykanalików
600-60015-6050	Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28		1 000,00	0,00	realizacja w II półroczu
600-60015-6050	Uzupełnienie raportu oceny oddziaływania na środowisko drogi krajowej Nr 28		25 000,00	0,00	Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania.

600-60015-6050	Analiza porealizacyjna dla zadania - Budowa drogi krajowej nr 28	50 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.
600-60015-6050		86 000	77 737,61	Prace na 1 etapie przetargu zostały ukończone w 90%, w budowie pozostaje odcinek dojazdu do mostu na potoku Lubatówka realizowanego w 2 etapie przetargu. Na 2 etapie przetargu zakończono zasadnicze roboty przy budowie 1 mostu na potoku Lubatówka, trwają prace przy budowie 2 obiektu. Na całym blisko 1,7 km odcinku 2 etapu trwają roboty drogowe o różnym stopniu zaawansowania. Zaawansowanie rzeczowe liczone od początku kontraktu wynosi 54,25%
600-60015-6057	Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	34 971 563	6 978 036,26	
600-60015-6058		7 267 980	703 829,48	
600-60015-6059		12 235 019	2 953 233,16	
600-60015-6667	zwrot dotacji-Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni	1 276 735	1 276 734,46	zwrot niewykorzystanej w terminie zaliczki
600-60015-6668	zwrot niekwalifikowanego podatku VAT - Zwiększenie atrakcyjności Miasta Krosna poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska wzdłuż ulic:Zręcińska Lotników	4 131	4 130,73	
600-60015-6668	zwrot niekwalifikowanego podatku VAT - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie	31 659	31 658,99	zwrot części dofinansowania w związku z odzyskaniem podatku Vat od prowadzonych inwestycji
600-60015-6668	zwrot niekwalifikowanego podatku VAT - Przebudowa ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Piłsudskiego od ul. Wieniawskiego do mostu na rzece Lubatówka w Krośnie	5 060	5 059,59	
600-60016-6668	zwrot niekwalifikowanego podatku VAT - Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez rozbudowę skrzyżowania na ul. Bohaterów Westerplatte wraz z modernizacją ciągu gminnych dróg dojazdowych	1 828	1 827,09	
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie	100 000,00	3 690,00	Zadanie nie będzie realizowane w 2015 roku. W związku z przygotowaniem dokumentacji o dofinansowania zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych jego realizacja została przesunięta na rok 2016.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Stapińskiego w Krośnie wraz z budową mostu	127 200,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.

600-60016-6050	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie		750 000,00	0,00	Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. I etap realizowany jest w latach 2014-2016. Wykonano przebudowę sieci uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacja sanitarna, gazociągi), kanalizację deszczową oraz roboty ziemne. Rozpoczęto wykonanie podbudowy oraz roboty wykończeniowe.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)		1 500 000,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną na II etap. Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Budowa drogi łączącej ul. Oficerską z ul. Podchorążych łącznie z budową parkingu w Krośnie		30 100,00	0,00	Zadanie zakończono. Wykonano m.in.: nawierzchnię z mieszanek mineralno bitumicznych po powierzchni 588,75 m ² oraz chodniki z kostki brukowej o powierzchni 1105,72 m ² .
600-60016-6050	Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela w Krośnie		1 000,00	0,00	Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony w IV kwartale 2015 roku. Zadanie znajduje się w WPF miasta Krosna na lata 2015-2017.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Prusa w Krośnie - budowa chodnika		400 000,00	395 218,11	Zadanie zakończono. Wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o powierzchni 5638,3 m ² oraz nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 2470 m ² .
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Polnej		53 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie		51 045,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Człowiekowskiego w Krośnie		5 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana w dokumentacji technicznej.
600-60016-6050	Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie		114 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie		81 672,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Prochowina w Krośnie		20 890,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie		63 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Budowa drogi bocznej od ul. Popieluszki łącznie z budową parkingu w Krośnie		118 770,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie		58 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.

600-60016-6050	Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie	3 635 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Rozbudowa ulicy podzielona jest na 3 części. Dokonano przebudowy kanalizacji sanitarnej, wodociągów oraz gazociągów. Kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi: układanie krawężników na I części podbudowy. W najbliższym czasie wykonana zostanie dolna warstwa nawierzchni na II odcinku drogi.
600-60016-6050	Utworzenie terenu działki nr 2074/1 przy ul. Staszica 17	100 000,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną. Przetarg na realizację zadania w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	58 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Budowa drogi pomiędzy ul. Wypiańskiego i ul. Bema w Krośnie	86 370,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki dla pieszych	82 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zmiana w dokumentacji technicznej.
600-60016-6050	Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie	50 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Kruczkowskiego w Krośnie	133 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie	35 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Ogrodowej w Krośnie	131 900,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Budowa drogi łączącej ul. Prusa z ogródkami działkowymi „RAJSY” w Krośnie	27 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury i remont ul. Składowej w Krośnie	3 930 009,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano prace związane z robotami przygotowawczymi, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej oraz prace związane z branżą elektryczną, gazową, wodociagową, teletechniczną i kanalizację kablową.
600-60016-6050	Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi pomiędzy ul. Mielczarskiego a ul. Pużaka w Krośnie	791 000,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Trwa procedura podpisania umowy przez wykonawcę.
600-60016-6050	Utworzenie terenu przy skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. Gałczyńskiego w Krośnie	80 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
600-60016-6050	Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Krośnie	200 000,00	246,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia zadania: 17.07.2015r.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. Szuby w Krośnie	1 000,00	0,00	Realizacja zadania będzie możliwa po wprowadzeniu go do WPF miasta Krosna.

600-60016-6050	Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie - budowa chodnika	40 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
600-60016-6050	Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu	80 000,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Trwa procedura podpisania umowy z Wykonawcą.
600-60016-6050	Budowa sięgacza od ul. Decowskiego w Krośnie	40 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
600-60016-6050	Przebudowa części ul. Piastowskiej w Krośnie	111 100,00	0,00	Przetarg na wykonanie zadania w trakcie przygotowania.
600-60016-6050	Utworzenie terenu części działki nr ew. 3023/8 w Krośnie	63 300,00	0,00	Przetarg na wykonanie zadania w trakcie przygotowania.
600-60016-6050	Przebudowa ul. Wiejskiej i Prusa w Krośnie	50 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
600-60016-6050	Przebudowa ul. Ślącza w Krośnie	17 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
600-60016-6050	Utworzenie terenu działki nr ew. 59 przy ul. Konopnickiej w Krośnie	37 100,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
600-60016-6050	Utworzenie terenu części działki nr ew. 2615 w Krośnie	6 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
600-60016-6050	Przebudowa ul. Gałczyńskiego w Krośnie	75 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
600-60016-6050	Utworzenie terenu działki nr ew. 1018/1, 1008/4, 1016/2 przy ul. Wyspiańskiego w Krośnie	34 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia zadania: 15.07.2015r.
600-60016-6050	Utworzenie terenu części działki nr ew.786 przy ul. Wincentego Pola w Krośnie	20 100,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
600-60016-6050	Rozbudowa ul. ks. S. Szpetnara wraz z budową przejazdu kolejowego w Krośnie	1 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
600-60016-6050	Utworzenie części działki nr 1099/2 przy ul. Kruczkowskiego w Krośnie	37 000,00	0,00	Zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.
600-60078-6050	Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu przy ul. Zjazdowej w Krośnie	2 058 497	33 099,04	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zabezpieczone zostało czynne osuwisko (od ul. Podwale, Zjazdowa), odbudowane mury, przebudowana ul. Zjazdowa, dokonany rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie w/w ulic. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych z Min. Administracji i Cyfryzacji.
600-60095-6050	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	806 282	268 760,81	splata zobowiązań factoringowych

600-60095-6050	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie	1 650 000	1 548 653,60	Opracowana została dokumentacja przetargowa oraz zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wskaźników wiatru oraz uzyskano na ich lokalizację decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszony został przetarg na realizację II etapu inwestycji, który obejmuje m.in. budowę dróg(droga startowa, droga kołowania DKE - część), kanalizacja deszczowa, zasilanie elektryczne infrastruktury lotniska, wyposażenie wieży kontroli lotów wykonanie wskaźników wiatru. Realizacja inwestycji finansowana będzie na zasadach faktoringu. Planowany termin składania ofert - koniec sierpnia 2015. Termin realizacji - 12 m-cy od podpisania umowy.
630-63095-6010	Wniesienie wkładów do spółki Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.	1 300 000	1 300 000,00	przekazano wkłady do Spółki celem zachowania trwałości projektu
630-63095-6050	Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach	50 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na ukształtowanie stoku narciarskiego w Czarnorzekach wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnej oraz decyzji pozwolenia na budowę . Termin zakończenia prac projektowych - październik br.
630-63095-6050		420 000,00	0,00	Zakończono II etap prac: wykonano prace nawierzchniowe na ul. Sienkiewicza (nawierzchnia z kostki granitowej). Ogłoszono przetarg na realizację III etapu obejmującego prace związane z przebudową nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych ulic: Czajkowskiego, Grodzkiej, Staszica oraz Placu Konstytucji 3 Maja. Wydatki dotyczą zaliczki na wykonanie rzeźby Portiusa
630-63095-6058		3 914 378,00	29 680,00	
630-63095-6059	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	1 709 978,00	10 320,00	
630-63095-6068	Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży	8 010	0,00	
630-63095-6069		890	0,00	W II półroczu ogłoszony będzie przetarg na zakup wyposażenia
700-70005-6050	Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego w Polance	50 000	0,00	W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem wniosku na wycinkę drzew i krzewów. Rozpoczęcie prac związanych z uzbrojeniem terenu przesunięto na 2016 r.
700-70005-6050	Wykupy nieruchomości	3 680 000	2 127 598,32	Nabyto działki m.in. pod budowę drogi G, rozbudowę składowiska odpadów i ZUO oraz pod rozbudowę dróg: Żwirki i Wigury, Długiej, Okrzei, Reymonta, KDL-ki a także do zasobu nieruchomości Miasta,

700-70005-6050	Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny	105 000	82 252,32	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonany został kapitalny remont budynku po ZSP 6 przy ul. Lewakowskiego 27 w Krośnie dzięki czemu powstało 24 mieszkania komunalne. Dodatkowe środki finansowe w budżecie na 2015 r. przeznaczone zostały na zakup i montaż do każdego mieszkania kuchni elektrycznych, uregulowanie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej oraz remont dodatkowych pomieszczeń w piwnicy z przeznaczeniem na pralnię i suszarnię. Uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie.
700-70005-6050	Budynek przy ul. Portiusa 4 - remont elewacji	40 000	0,00	W ramach środków finansowych dokonany zostanie rozdział kanalizacji ogólnospławnej w budynku przy ul. Portiusa 4 oraz przy budynkach sąsiadujących. Konieczność wykonania prac jest wynikiem rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Podwale, Zjazdowa. Zakończenie prac - koniec września 2015.
700-70005-6050	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeszkiej w Krośnie	200 000	1 930,00	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę około 30 mieszkań socjalnych wraz z uzbrojeniem terenu (wodociąg, kanalizacja sanitarna, zasilanie w en. elektryczną), wraz z kompletem uzgodnień. Dokumentacja została złożona w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Przetarg na realizację ogłoszony zostanie pod koniec br.
700-70005-6050	Remont dachu na budynku PKPS przy ul. Grodzkiej w Krośnie	20 000	0,00	Środki finansowe przeznaczone na dodatkowe zabezpieczenie pokrycia dachowego. Wydatki poniesione na remont pokryte zostaną przez ubezpieczyciela. Zadanie zrealizowane.
700-70005-6050	Modernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krośnie	5 000	0,00	w trakcie opracowania ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego budynku
700-70005-6050	Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska	30 000	0,00	
700-70005-6058		8 993 290	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Wykonawcą.
700-70005-6059		12 244 990	0,00	Termin zakończenia: 02.10.2015 r.
700-70021-6010	Partycypacja w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w budynku realizowanym przez TBS PM Sp. z o.o.	35 000	0,00	realizacja w II półroczu
700-70095-6050	Przebudowa instalacji gazowych w zasobach mieszkaniowych Gminy Krosno	45 000	7 402,53	zadanie w realizacji - zgodnie z planem złożonym przez TBS PM

700-70095-6050	Modernizacja budynku PKP w Krośnie	50 000	0,00	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na zagospodarowanie budynku PKP. Planowane ogłoszenie przetargu - koniec III kwartału br.
710-71035-6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	1 050 000	656 132,57	Zadanie zrealizowane. Zgodnie z umową oraz aneksem do umowy wykonawca zgłosił zadanie związane z rozbudową cmentarza komunalnego do odbioru. W pierwszej połowie kwietnia rozpoczęła się odbior, które zakończy się uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie całego terenu objętego realizacją.
710-71095-6010	Wniesienie wkładów do spółki Krintech Sp. z o.o.	700 000	700 000,00	przekazano wkłady do Spółki z przeznaczeniem na termomodernizację obiektu
720-72095-6067	PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	3 047	3 046,31	koszty budowy portalu SeUI oraz eUsług celem integracji z systemem ePUAP
720-72095-6069		538	537,58	
750-75023-6050	Modernizacja budynku UM przy ul. Staszica 2 w Krośnie	95 000	0,00	w trakcie opracowania dokumentacja projektowa na modernizację parteru budynku przy ul. Staszica (holu i klatki schodowej)
750-75023-6050	Modernizacja budynku UM przy ul. Prochownia 4 w Krośnie	200 000	0,00	W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół budynku UM przy ul. Prochownia z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe środki finansowe przeznaczone zostaną na częściowy remont instalacji elektrycznej oraz komputerowej wewnętrznej. Planowany termin realizacji prac - II półrocze 2015.
750-75023-6050	Modernizacja budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	80 000	0,00	realizacja w II półroczu
750-75023-6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	144 500	0,00	W II półroczu ogłoszony będzie przetarg na zakup sprzętu komputerowego dla UMK
750-75023-6060	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta	64 500	64 500,00	zakupiono samochód na potrzeby UM Krosna
750-75023-6060	Wyposażenie pomieszczenia archiwum w system regałowy przesuwany w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2	22 000	0,00	Zadanie zakończone. Wykonano regały do Biura Komunikacji i Transportu
754-75411-6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie fundamentów z instalacjami zewnętrznymi pod budowę kontenerowej komory dymowej na terenie Komendy Miejskiej PSP w Krośnie	68 000	4 800,00	Przygotowano kompletną dokumentację projektową pod budowę kontenerowej komory dymowej i dokonano zapłaty za w/w usługę. Uzyskano pozwolenie na budowę a po uprawnieniu się decyzji będą wykonywane dalsze prace budowlane.
754-75405-6170	Odtworzenie bazy magazynowo-technicznej KWP w Rzeszowie i D.ABW w Rzeszowie zlokalizowanej w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28	375 000	375 000,00	przekazano dotację do Funduszu Wsparcia na realizację przedmiotowej inwestycji

754-75412-6050	OSP Krosno - Turaszówka - remont pomieszczeń	15 000	15 000,00	Wykonano remont sanitariatów i pomieszczenia socjalnego oraz wymianę stolarki okiennej oraz drzwi wewnętrznych
754-75412-6050	OSP Krosno - Polanka - remont pomieszczeń	10 000	0,00	realizacja w II półroczu
754-75495-6050	Centrum Obserwacji Wizyjnej w budynku UM przy ul. Lwowskiej 28a	180 000	0,00	Zadanie w realizacji. Trwa remont pomieszczeń II piętra przewidzianych w budynku przy ul. Lwowskiej w celu przeniesienia Centrum Obserwacji Wizyjnej. Zakończenie prac - koniec sierpnia 2015.
754-75495-6050	Monitoring na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie	4 000	0,00	Na wniosek Zarządu Osiedla Tysiąclecia przesunięto realizację zadania na 2016 r.
758-75818-6800	Rezerwa na inwestycje w dzielnicach i osiedlach	16 032	0,00	z rezerwy rozdysponowano na wnioski rad Dzielnic i osiedli kwotę 683.968 zł na zadania bieżące i majątkowe- wykaz zadań w Informacji opisowej
801-80101-6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II etap	20 460	0,00	realizacja w II półroczu
801-80101-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 3, ul. Decowskiego 9 - budowa ogrodzenia	50 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa ogrodzenia przy MZS Nr 3 przy ul. Decowskiego 9 w celu utworzenia zatoki parkingowej. Przebudowane zostaną również fragmenty ogrodzenia zniszczonego. W związku z koniecznością przebudowy kolidującego gazociągu przesunięto termin zakończenia prac projektowych na koniec września 2015.
801-80101-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - modernizacja instalacji elektrycznej	181 000	9 717,00	Zadanie w realizacji. W chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na wymianę instalacji elektrycznej w budynku SP nr 4. Realizacja planowana jest na miesiąc lipiec - sierpień.
801-80101-6050	Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja pokrycia dachowego	75 000	0,00	Uszczelnianie i malowanie pokrycia dachowego - protokół odbioru robót spisano dnia 24.06.2015, faktura została wystawiona przez wykonawcę 1.07.2015 r.
801-80101-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 1, ul. Magurów 1 - zagospodarowanie placu szkolnego	75 000	0,00	realizacja w II półroczu
801-80101-6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II etap	24 540	0,00	zadanie w realizacji - na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Modernizacja (rozdział kotłowni wraz z instalacją pomiędzy Miejskim Zespołem Szkół Nr 2 w Krośnie a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Krośnie) instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w MZS Nr 2 w Krośnie

801-80101-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul. Powstańców Śląskich 75 - zagospodarowanie placu szkolnego	80 000	0,00	realizacja w II półroczu
801-80101-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochowina 7 - modernizacja budynku szkoły	70 000	0,00	ułożenie płytek na 2 klatkach schodowych i parterze budynku szkoły - zadanie w trakcie realizacji a zakończenie planowane na koniec sierpnia br.
801-80101-01-6050	Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wojska Polskiego 45 w Krośnie - modernizacja boiska szkolnego	80 000	0,00	realizacja w II półroczu
801-80104-6050	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Boh. Westerplatte 24 - modernizacja ogrodzenia	20 000	0,00	realizacja w II półroczu
801-80104-6050	Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Boh. Westerplatte 24 - modernizacja budynku przedszkola	20 000	0,00	realizacja w II półroczu
801-80104-6050	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Powstańców Warszawskich 42 - zagospodarowanie placu przedszkola	70 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia: 17.07.2015r.
801-80110-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 5, ul. P. Skargi 3 - modernizacja elewacji budynku	350 000	2 214,00	Zadanie w realizacji. Prowadzone są prace związane z modernizacją elewacji szkoły. Termin zakończenia prac - koniec sierpnia br.
801-80110-6050	Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. P. Skargi 2 - zagospodarowanie placu szkolnego	8 572	8 572,00	Wykonano plac z płyty i kostki granitowej przy pomniku M. Kopernika od ulicy Staszica
801-80120-6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II etap	15 000	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja projektowana dot. przebudowy instalacji c.o. w obiektach szkoły, docieplenia ścian i stropodachu i sali gimnastycznej
801-80120-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul. Kisielewskiego 18 - budowa sali gimnastycznej	53 000	0,00	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami dydaktycznymi przy MZS nr 4 przy ul. Kisielewskiego w Krośnie. Wykonawca przedłożył do uzgodnienia koncepcję, termin zakończenia prac projektowych - wrzesień 2015.
801-80120-6050	Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. P. Skargi 2 - zagospodarowanie placu szkolnego	31 428	31 428,00	Wykonano plac z płyty i kostki granitowej przy pomniku M. Kopernika od ulicy Staszica
801-80130-6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie - II etap	15 000	0,00	Zadanie w realizacji. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na docieplenie ścian, stropodachu i wymiany instalacji c.o.

801-80130-6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul. Rzeszowska 10 - budowa boiska wielofunkcyjnego	200 000	0,00	Przetarg na realizację zadania tj. budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 5 ogłoszony zostanie po przekazaniu do Wydziału Inwestycji dokumentacji projektowej, której opracowanie zlecone zostało przez Dyrekcję Szkoły. Ogłoszenie przetargu planowane jest na koniec sierpnia z terminem realizacji - czerwiec 2016.
801-80130-6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20 - wymiana instalacji elektrycznej	300 000	12 177,00	Zadanie w realizacji. Opracowana została dokumentacja projektowa, w chwili obecnej trwa realizacja prac z terminem zakończenia - koniec sierpnia 2015.
801-80130-6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. S. Szpetnara 9 - wykonanie izolacji pionowej budynku	5 000	0,00	Realizacja zadania przesunięta na rok 2016, ze względu na konieczność wykonania prac związanych z izolacją fundamentów łącznie z budową Sali gimnastycznej. (wykonanie nowej kanalizacji deszczowej oraz przełożenie kolidujących sieci).
801-80130-6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Podkarpacka 16 - modernizacja sali gimnastycznej	60 000	0,00	W ramach środków finansowych opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa na modernizację istniejącej sali gimnastycznej. Ogłoszenie przetargu po uzgodnieniu realizacji prac z właścicielami działek sąsiadujących z salą gimnastyczną.
801-80130-6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Szpetnara 9 - przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej	27 000	6 802,91	Zadanie w realizacji. W związku z wykonaniem nowego przyłącza zasilającego budynek szkoły (Inwestorem był PGE Rzeszów) pojawiła się konieczność przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej co w chwili obecnej jest realizowane.
801-80130-6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Tysiąclecia 5 - zagospodarowanie placu szkolnego	80 000	0,00	Zadanie w realizacji. Planowany termin zakończenia robót sierpień br.
801-80140-6058	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie	4 730 000	4 728 861,35	Zadanie zakończone. W ramach środków finansowych zakupione zostały: 2 motoszybowce, 4 szybowce, 2 wyciagarki do szybowców, symulator lotów oraz pozostałe wyposażenie laboratoriów (symulacji lotów, nawigacji, radionawigacji oraz pomieszczenie administracyjno - naukowe).
801-80140-6059		835 187	835 186,07	
801-80140-6050		15 000	0,00	

801-80195-6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie	4 739 894	543 665,99	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonana zostanie termomodernizacja obiektów oświatowych m. in. PM nr 2, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5 SP nr 3, SP nr 4, SP nr 6. W ramach termomodernizacji planowane jest docieplenie ścian, stropów, docieplenie piwnic wraz z ich izolacją. W części obiektów (PM nr 2, SP nr 3) wymieniona będzie instalacja c.o. wraz z kotłownią. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy na dofinansowanie. Termin zakończenia wszystkich prac - koniec września 2015.
801-80195-6050	Modernizacja elementów zewnętrznych obiektów oświatowych w Krośnie	140 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonane będą prace, które nie są kwalifikowane przy okazji realizowanej termomodernizacji m. in. Wymiana rur spustowych, wejścia, płytki odbojowe, instalacje odgromowe itp. Termin zakończenia wszystkich prac - koniec września 2015.
801-80195-6067	Podkarpacie stawia na zawodowców	4 418	0,00	
801-80195-6069		300	0,00	realizacja w II półroczu
851-85141-6220	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe ul. Grodzka 45 w Krośnie - zakup ambulansu sanitarnego	100 000	0,00	realizacja w II półroczu
852-85202-6050	Przebudowa palarni, toalety i pokoju w DPS Nr 2 w Krośnie	19 000	18 857,03	Zadanie zrealizowane. Jak w nazwie zadania wykonane zostały w DPS nr 2 pomieszczenie palarni oraz przeprowadzony został remont sanitariatów na I piętrze z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych.
852-85232-6050	Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Decowskiego 46 w Krośnie na Dzienny Klub Seniora	80 000	12 000,00	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy części pomieszczeń w kondygnacji parteru budynku Domu Ludowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Dzienny Klub Seniora
852-85219-6060	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Piastowska 58 w Krośnie - zakupy inwestycyjne	4 000	0,00	realizacja w II półroczu
854-85406-6050	Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ul. Lewakowskiego 14 - modernizacja kotłowni	80 000	3 444,00	Zadanie w realizacji. Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami i decyzjami. W chwili obecnej trwają prace związane z modernizacją kotłowni gazowej oraz wymianą instalacji centralnego ogrzewania.. Termin zakończenia prac - koniec sierpnia 2015.

854-85410-6050	Zespół Placówek Oświatowych ul. Bohaterów Westerplatte 20 - modernizacja sanitariatów	60 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych przeprowadzony zostanie remont sanitariatów (II pion) w ZPOŚ przy ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie. Remont pionu I wykonany został w roku 2014. Zakończenie prac - sierpień 2015.
900-90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia - projekt	68 192	0,00	Zadanie w realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Os. Tysiąclecia (m. in. ul. Tysiąclecia, Kolejowa, Naftowa, Ściegiennego, Krakowska, Wyzwolenia, Wolności.) Planowany termin zakończenia - wrzesień br.
900-90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale	350 000	219 493,71	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonany zostanie rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale z wylotami do rzeki Lubatówka. Zadanie realizowane wspólnie z MPGK w Krośnie, na zlecenie których wykonywany jest generalny remont wodociągów. Termin zakończenia prac - koniec sierpnia 2015.
900-90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Piłsudskiego, Cmentarnej	20 000	0,00	Zadanie w realizacji. W rejonie ul. Piłsudskiego, Cmentarnej opracowana zostanie dokumentacja projektowa rozdziału kanalizacji ogólnospławnej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Wisłok. Termin zakończenia prac - wrzesień 2015.
900-90001-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W.Pola, Klonowa w Krośnie	20 000	0,00	Zadanie zrealizowane. Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. W.Pola Klonowa. Złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
900-90001-6050	Dobudowa wpustów ulicznych do kanalizacji deszczowej	30 000	0,00	realizacja w II półroczu
900-90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie "Starego Szpitala" przy ul. Grodzkiej w Krośnie	30 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie starego szpitala. Umowny termin zakończenia prac projektowych - koniec sierpnia br.
900-90001-6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żółkiewskiego (3 sięgacze) w Krośnie	10 000	0,00	Zadanie w realizacji. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 3 oferty. W związku z tym, że zadanie realizowane jest na wniosek Zarządu Dzielnic Zawodzie ostateczna decyzja o kontynuowaniu jego realizacji będzie należała do nowowybranego Zarządu.

900-90001-6050	Budowa kanalizacji deszczowej na łączniku ul. W. Pola z ul. Długą w Krośnie	20 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. W. Pola oraz Długiej. Wybrano wykonawcę prac projektowych z terminem realizacji - koniec listopada 2015.
900-90001-6050	Opracowanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Prządki w Krośnie	15 000	0,00	Zadanie w realizacji. Opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prządki. Trwają prace związane z uzyskaniem zgód właścicieli działek. Termin zakończenia prac projektowych - koniec roku 2015.
900-90001-6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Żeromskiego i Asnyka w Krośnie	30 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Asnyka wraz z wylotem do rzeki Wisłok. Wybrano wykonawcę prac projektowych z terminem realizacji - koniec listopada 2015.
900-90001-6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Powstańców Śląskich w Krośnie	12 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Powstańców Śląskich. Wybrano wykonawcę prac projektowych z terminem realizacji - koniec listopada 2015.
900-90001-6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pużaka w Krośnie	20 000	0,00	Trwa realizacja zadania. Wybudowany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Pużaka służący odwodnieniu drogi oraz działek sąsiednich. Termin realizacji - koniec sierpnia 2015.
900-90013-6050	Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul Białobrzzeskiej w Krośnie	5 000	5 000,00	Zadanie zrealizowane. Zakres wykonanych prac: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na długości ok.10 mb, od projektowanego budynku schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul. Białobrzzeskiej w Krośnie, do projektowanej przepompowni ścieków.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Jasna w Krośnie	12 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa. Podpisana została umowa na realizację prac z terminem realizacji - koniec listopada 2015..
900-90015-6050	Dobudowa punktów świetlnych	100 000	374,09	realizacja w II półroczu

900-90015-6050	Budowa oświetlenia bocznej ul. Okrzei w Krośnie	30 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonane już zostały 4 słupy oświetleniowe ,szafa sterowania oświetleniem oraz około 190 m kabla. Dobudowane zostanie jeszcze 3 słupy oświetleniowe. Termin realizacji - koniec sierpnia.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Ślącza w Krośnie	18 000	0,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowane zostały 4 słupy oświetleniowe.
900-90015-6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i oświetlenia budynków użyteczności publicznej w ramach programu "LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND"	50 000	0,00	W II półroczu 2015r zostanie podjęta decyzja co do udziału w projekcie i realizacji zadania, w ramach programu "LED PACK LIGHTING MODERNISATION PROJECT IN SOUTH POLAND"
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Krzywa w Krośnie	40 000	0,00	Zadanie zrealizowane. Zamontowane zostały 4 słupy oświetleniowe.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Zagórze w Krośnie (część boczna)	80 000	0,00	Zadanie w realizacji. Zamontowane zostanie 9 słupów oświetleniowych. Termin realizacji - koniec sierpnia 2015.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Długiej w Krośnie	70 000	0,00	ogłoszono przetarg na realizację zadania
900-90015-6050	Budowa oświetlenia bocznej ul. Bieszczada w Krośnie	50 000	0,00	Zadanie w realizacji. Podpisana została umowa na realizację prac.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Krośnie	10 000	143,61	Zadanie w realizacji. W ramach zadania opracowana ostanie kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin umowny - koniec listopada 2015.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Willowej w Krośnie	35 000	71,81	Zadanie w realizacji. Podpisana została umowa na realizację prac.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Sportowej w Krośnie	12 000	0,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano 2 słupy oświetleniowe
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szopena w Krośnie	10 000	0,00	realizacja w II półroczu
900-90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. ks. St. Decowskiego (zakole) w Krośnie	20 000	0,00	Zadanie zrealizowane. Wybudowano i punkt oświetleniowy autonomiczny (hybryda).
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Platynowa w Krośnie	40 000	0,00	Zadanie w realizacji. Podpisana została umowa na realizację prac.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Mostowej w Krośnie	30 000	0,00	Zadanie w realizacji. Wystąpiono o warunki przyłączenia do PGE.
900-90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Zjazdowej w Krośnie	30 000	0,00	Rozpoczęcie realizacji zadania - IV kwartał 2015.
900-90095-6050	Przebudowa pomnika na placu Monte Cassino w Krośnie	10 000	0,00	realizacja w II półroczu

900-90095-6050	Rozpoznanie warunków geologiczno ziożowych występowania wód leczniczych w obrębie wyeksploatowanych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie m. Krosna pod kątem ich wydobywania i zagospodarowania na terenie działki nr ew. 1738, obręb Śródmieście, m. Krosno	25 000	25 000,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt robót geologicznych w celu rozpoznania warunków geologiczno-ziożowych występowania wód leczniczych
900-90095-6050	Zagospodarowanie terenu parku przy DDL Polanka	50 000	0,00	Zadanie realizowane z udziałem środków finansowych Zarządu Dzielnicy Polanka. Przetarg na dokumentację projektową zagospodarowania terenu parku przy DDL Polanka ogłoszony zostanie w m-cu wrzeźniu (w m-cu sierpniu ustalono z Zarządem Dzielnicy program funkcjonalno - użytkowy zagospodarowania parku).
900-90095-6050	Remont szaleków publicznych przy ul.Podwale	10 000	0,00	realizacja w II półroczu
921-92109-6050	Modernizacja DDL Polanka	10 000	0,00	W ramach środków finansowych wykonana zostanie nowa wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej. Zadanie realizowane będzie łącznie z przebudową sanitariatów. Realizacja planowana na IV kwartał.
921-92109-6050	Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie	60 000	0,00	W ramach środków finansowych opracowana zostanie dokumentacja projektowa na modernizację budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej. W chwili obecnej trwają konsultacje dotyczące programu funkcjonalno - użytkowego oraz zakresu prac modernizacyjnych i remontowych. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej planowane jest na sierpień.
921-92109-6050	Modernizacja DDL Białobrzegi w Krośnie	13 469	13 468,50	Zadanie zrealizowano. Wykonano klimatyzację w sali DDL Białobrzegi
921-92109-6050	DDL Polanka w Krośnie - remont sanitariatów	50 000	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa sanitariatów (przy sali tanecznej). Zadanie realizowane będzie łącznie z przebudową instalacji kanalizacji sanitarnej. Realizacja (po uzgodnieniu z Zarządem Dzielnicy Polanka)planowana na IV kwartał.
921-92116-6220	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania w Filii Nr 6 przy ul. Ordynackiej	10 000	10 000,00	przekazano dotację dla KBP
921-92116-6220	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Instalacja łączy przewodowego wi-fi w Bibliotece Głównej przy ul. Wojska Polskiego 41	12 000	12 000,00	przekazano dotację dla KBP

921-92116-6220	Krośnieńska Biblioteka Publiczna - Wykonanie i montaż bramy wjazdowej przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie	34 000	34 000,00	przekazano dotację dla KBP
921-92120-6050	Remont i konserwacja zabytkowych piwnic oraz elewacji kamienicy przy ul. Rynek 5 w Krośnie	150 000	0,00	realizacja w II półroczu
921-92120-6050	Prace modernizacyjne i konserwacyjne podcieni krośnieńskiego rynku	100 000	0,00	realizacja w II półroczu
926-92601-6050	Budowa budynku sanitarno - szatniowego przy ul. Bursaki w Krośnie	800 000	0,00	Przetarg na realizację II etapu (robót wykończeniowych) ogłoszony zostanie w -cu wrzeźniu z terminem realizacji - listopad 2015.
926-92601-6050	Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul. Burski w Krośnie - budowa krytych kortów tenisowych	2 015 643	646 218,63	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano 2 kryte korty tenisowe wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
926-92601-6050	Uzbrojenie terenu pod budowę obiektów CRS przy ul. Bursaki 41 w Krośnie	615 408	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach zadania wykonany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociąg służący zakrytym kortom tenisowym oraz kompleksowi basenów otwartych. Termin zakończenia prac - wrzesień 2015.
926-92601-6050	Budowa pawilonu żużlowo - tenisowego przy ul. Legionów w Krośnie	996 000	984 374,26	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowany został nowy pawilon żużlowo - tenisowy przy ul. Legionów w Krośnie.
926-92601-6050	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Legionów w Krośnie	120 000	0,00	Zadanie w realizacji. Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz remontowych (remont klatki schodowej). Przetarg na realizację ogłoszony zostanie pod koniec sierpnia.
926-92601-6050	Budowa Siłowni Fitness na Osiedlu Tysiąclecia w Krośnie	40 000	0,00	realizacja w II półroczu
926-92601-6050	Budowa zadaszonych trybun na stadionie MOSiR w Krośnie	91 457	0,00	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej zadaszonych trybun planowane jest na m-c wrzesień z terminem realizacji - czerwiec 2016..
926-92601-6050	Wyrównanie i uporządkowanie terenu przy ul. Bursaki pomiędzy halą sportową a lodowiskiem	60 000	59 562,23	Wykonanie robót ziemnych koparką /96 m sześc. / ułożenie kregów betonowych na długości 70 m, umocnienie skarp i dna kanałów, mechaniczne plantowanie 4 900 m kw.gruntu, rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką i zasianie trawą
926-92601-6050	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej na Osiedlu Traugutta w Krośnie	90 000	0,00	realizacja w II półroczu

926-92601-6050	Stadion przy ul. Legionów - zakup homologowanej bandy pneumatycznej	159 800	0,00	zadanie zrealizowane a płatności będą w II półroczu.
926-92601-6060	Zakup skutera śnieżnego wraz z osprzętem oraz przyczepy samochodowej	20 000	18 890,00	Zakup używanego skutera śnieżnego V 1300 LYNX - 13 000,00 zł oraz przyczepy SIDECAR do przewozu min. barierek, skutera i innego sprzętu - 5 890,00 zł
926-92601-6210	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - częściowe wypływanie niecki basenu przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	85 000	0,00	realizacja w II półroczu
926-92601-6210	Zespół Krytych Pływalni w Krośnie - remont zaplecza sali marmurowej Zespołu Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8	60 000	8 500,00	realizacja w II półroczu
926-92601-6210	Zakup i montaż jacuzzi w Zespole Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie	120 000	0,00	realizacja w II półroczu
926-92695-6050	Miejski Zespół Szkół Nr 3 ul. Decowskiego 9 - budowa kompleksu boisk	20 000	0,00	Zadanie w realizacji. Wykonane będą piłkochwyty oraz poprawione ogrodzenie boiska. Nakłady finansowe zwrócone zostaną od gwaranta.
926-92695-6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie	335 000	100,00	Zadanie w realizacji. Na zlecenie Dyrekcji Szkoły ZSP nr 2 trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przetarg na realizację inwestycji planowany jest na wrzesień 2015 z terminem realizacji grudzień 2016. W ramach zadania powstanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym oraz 3 sale dydaktyczne.
926-92695-6050	Remont Hali Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie	303 800	77,40	Wykonana zostanie wymiana parkietu oraz remont dachu na budynku hali sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie. Realizacja zadania planowana jest na lata 2015 - 2016.
926-92695-6050	Przebudowa odkrytych kortów tenisowych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie	910 300	0,00	Zadanie w realizacji. W ramach zadania powstaną 2 odkryte korty tenisowe wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz wyposażeniem. Termin realizacji - koniec września br.
926-92695-6050	Budowa lodowiska krytego przy ul. Bursaki w Krośnie	50 000	0,00	Opracowany zostanie program funkcjonalno - użytkowy wraz z koncepcją oraz kosztorysem szacunkowym budowy krytego lodowiska przy ul. Bursaki w Krośnie. Termin zakończenia prac - koniec października 2015.
926-92695-6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krośnie ul. Bema 46	479 000	50,00	Zadanie w realizacji. W sierpniu podpisana została umowa na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz wyposażeniem. Termin umowy wykonania - koniec listopada 2015.
		144 408 614	28 889 923,49	

Tabela 10

Wykonanie wydatków niewygasających w I półroczu 2015 roku

klasyfikacja	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.	wykonanie rzeczowe
40002-6050- 60015-4270- 60015-4270-	Budowa wodociągu w rejonie ulic W.Pola, Klonowa w Krośnie Remont kanalizacji deszczowej w Krośnie - w obrębie cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego	18 000 103 750	0,00 101 590,39	0,00% 97,92%	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej dla całego obszaru objętego MPS (ul. W. Pola - Klonowa). Termin zakończenia prac - lipiec 2015. Zadanie zakończono. Wykonano m.in.: roboty melioracyjne, kanalizację sanitarną, zabudowę studni betonowych na kolektorze fi 600, budowę przykanalików
60015-6050-	Rozbudowa ul. Okrzei – budowa chodnika wraz z oświetleniem	300 000	300 000,00	100,00%	Zadanie realizowane jest w latach 2014-2015. Wykonano m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej na długości 190 m, część robót drogowych, rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowej. Pozostałe prace finansowane będą z budżetu na rok 2015. Zakończenie zadania: 31.07.2015r. .
60015-6050-	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej w Krośnie – budowa chodnika	56 000,00	44 726,74	79,87%	Opracowano dokumentację projektową dla zadania. Zadanie zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Trwa uzupełnienie brakującej części dokumentacji dotyczącej zlokalizowania kanału technologicznego. Część ta finansowana będzie ze środków bieżących.
60015-6050-	Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego	124 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.
60015-6050-	Budowa chodnika przy ul. Chopina w Krośnie	22 448	22 324,65	99,45%	Opracowano dokumentację techniczną dla zadania. Trwa proces przygotowania materiałów w celu zgłoszenia robót.
60015-6050-	Budowa ulicy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Popieluszki w Krośnie	25 600	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.
60016-6050-	Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie	529 520	529 520,00	100,00%	Zadanie w trakcie realizacji, która odbywa się w dwóch etapach. I etap realizowany jest w latach 2014-2016. Wykonano przebudowę sieci uzbrojenia terenu (wodociągi, kanalizacja sanitarna, gazociągi), kanalizację deszczową oraz roboty ziemne. Rozpoczęto wykonanie podbudowy oraz roboty wykończeniowe. Pozostałe prace finansowane będą ze środków z budżetu na 2015 rok.
60016-6050-	Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)	66 260	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. Umieszczone jest w WPF miasta Krosna na lata 2015-2017. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.

60016-6050-	Budowa drogi łączącej ul. Oficerską z ul. Podchorążych łącznie z budową parkingu w Krośnie	185 180	185 179,06	100,00%	Zadanie zakończone. Z uwagi na konieczność wykonania robót uzupełniających zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2015 rok. Wykonano m.in.: nawierzchnię z mieszankę mineralno bitumicznych po powierzchni 588,75 m2 oraz chodniki z kostki brukowej o powierzchni 1105,72 m2. Roboty uzupełniające finansowane były z budżetu 2015 r.
60016-6050-	Rozbudowa ul. Polnej	53 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.
60016-6050-	Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie	51 045	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.
60016-6050-	Budowa ulicy na odcinku od ul. Czajkowskiego do ul. Krakowskiej w Krośnie	114 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.
60016-6050-	Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie	81 672	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.
60016-6050-	Rozbudowa ul. Prochownia w Krośnie	20 890	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.
60016-6050-	Budowa drogi bocznej od ul. Popieluszki łącznie z budową parkingu w Krośnie	15 186	0,00	0,00%	Zadanie zakończone. Zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Opracowano projekt dokumentacji technicznej dla zadania.
60016-6050-	Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie	58 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.
60016-6050-	Przebudowa kanalizacji teletechnicznej na skrzyżowaniu ul. Bursaki i ul. Powstańców Warszawskich w Krośnie	22 100	22 076,50	99,89%	Zadanie zakończone. Realizacja w formule zaprojektuj - wybuduj: opracowano dokumentację projektową i wykonano na jej podstawie roboty budowlane polegające na przebudowie sieci teletechnicznej - likwidacja istniejącej studni kablowej na skrzyżowaniu ulic: Bursaki-Chopina-Powstańców Warszawskich oraz nabudowanie na istniejącym ciągu 6-otworowej kanalizacji teletechnicznej w chodniku ul. Bursaki
60016-6050-	Rozbudowa ul. Dębowej w Krośnie	58 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.
60016-6050-	Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie	86 370	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.
60016-6050-	Rozbudowa ul. Lunaria w Krośnie łącznie z budową kładki na pieszych	82 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Zmiana w dokumentacji technicznej.
60016-6050-	Budowa sięgacza od ul. Długiej w Krośnie	35 000	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - zostało umieszczone w budżecie na 2015 rok. Projekt dokumentacji technicznej w trakcie opracowania.

60016-6050-	Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie	427 050	427 050,00	100,00%	Zadanie realizowane jest w latach 2014-2015. Rozbudowa ulicy podzielona jest na 3 części. Dokonano przebudowy kanalizacji sanitarnej, wodociągów oraz gazociągów. Pozostałe prace finansowane są ze środków na rok 2015. Kontynuowane są roboty przy budowie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi: układanie krawężników na I części podbudowy.
60095-6050-	Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap	49 200	49 200,00	100,00%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na budowę na terenie lotniska dwóch wskaźników wiatru wraz z uzgodnieniami oraz decyzją pozwolenia na budowę.
63095-6050-	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie	156 300	144 839,82	92,67%	Zakończono II etap Rewitalizacji Zespołu Staromiejskiego. Wykonano prace nawierzchniowe na ul. Sienkiewicza (nawierzchnia z kostki granitowej).
70005-6050-	Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie ul. Lewakowskiego 27 - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń z przeznaczeniem na budynek mieszkalny wielorodzinny	306 958	306 958,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonany został kapitalny remont budynku po ZSP 6 przy ul. Lewakowskiego 27 w Krośnie dzięki czemu powstało 24 mieszkania komunalne.
70005-6050-	Budynek przy ul. Portiusa 4 - remont elewacji	5 400	5 350,00	99,07%	Zadanie zrealizowane - w ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na usunięcie masztu antenowego.
70005-6050-	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzkiej w Krośnie	30 000	29 520,00	98,40%	Zadanie zrealizowane. Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę około 30 mieszkań socjalnych wraz z uzbrojeniem terenu (wodociąg, kanalizacja sanitarna, zasilanie w en. elektryczną), wraz z uzgodnieniami oraz decyzją pozwolenia na budowę.
71035-4300-	Zakup usług pozostałych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Przedpogrzebowego, remont schodów przy kaplicy cmentarnej oraz remont dwóch bram wjazdowych na cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego	10 455	10 455,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. Zostały wykonane trzy dokumentacje projektowo-wykonawcze, w tym: przebudowa bram II i III na cmentarz komunalny od ul. Wyszyńskiego i pochylnia dla niepełnosprawnych z utwardzeniem dojeżdża i schodów terenowych, remont zewnętrznych schodów, posadzki i okładziny ścian kaplicy cmentarnej, wykonanych z elementów z piaskowca oraz remont i przebudowa placów, dojeżdża i dojazdów z elementami małej architektury wokół budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Wyszyńskiego
71035-6050-	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	315 819	315 819,00	100,00%	Zadanie zrealizowane. W ramach rozbudowy wykonane zostało ogrodzenie poszerzonego terenu cmentarza, z umieszczeniem w ogrodzeniu pawilonów handlowych, toalety publicznej z pomieszczeniem technicznym, powierzchnia użytkowa budynków 289,57m ² , kolumbaria na urny z prochami skremowanymi - ilość miejsc 2780, kwatery z grobami ziemnymi 3456szt.

75495-6050	Monitoring ulic na Osiedlu ks. B. Markiewicza w Krośnie	150 716	147 212,98	97,68%	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zamontowane zostały 3 kamery do monitoringu wizyjnego.
80130-6050	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Szpetnara - wykonanie zasilania energetycznego	15 000	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane przez PGE Rzeszów.
80140-6050	Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie	22 795	0,00	0,00%	Zadanie zakończone. W ramach środków finansowych zakupione zostały: 2 motocykle, 4 szybowce, 2 wyciągi do szybowców, symulator lotów oraz pozostałe wyposażenie laboratoriów (symulacji lotów, nawigacji, radionawigacji oraz pomieszczenie administracyjno - naukowe).
90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Tysiąclecia - projekt	68 192	0,00	0,00%	Zadanie w realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Os. Tysiąclecia (m. in.ul. Tysiąclecia, Kolejowa, Naftowa, Ściegienego, Krakowska, Wyzwolenia, Wolności.)
90001-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bursaki - projekt	10 000	7 872,00	78,72%	Zadanie zrealizowane. Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Bursaki wraz z uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę i przekazana do MPGK celem realizacji.
90001-6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury w Krośnie	50 000	34 501,67	69,00%	W ramach zadania wykonany został remont odcinka ok. 130 m kanalizacji deszczowej będącej w złym stanie technicznym biegnącej wzdłuż budynku przy ul. Żwirki i Wigury 4d. W ramach remontu zwiększona została średnica kanału z Φ 400 na Φ 500 mm. Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone zostaną na uzupełnienie asfaltów (w chwili rozpoczęcia produkcji masy bitumicznej) -m-c maj 2015.
90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, tory kolejowe	82 490	77 490,00	93,94%	W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie wymienionych ulic wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.
90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale	50 000	50 000,00	100,00%	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale z wylotem do rzeki Lubatówka. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót z terminem zakończenia - sierpień 2015. Inwestycja realizowana wspólnie z MPGK w Krośnie.
90001-6050	Rozdział kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Piłsudskiego, Cmentarnej w Krośnie	20 000	0,00	0,00%	Zadanie w realizacji. W rejonie ul. Piłsudskiego, Cmentarnej opracowana zostanie dokumentacja projektowa rozdziału kanalizacji ogólnospławnej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Wisłok. Zakończenie prac przesunięte zostało na 2015 r.

90001-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Żółkiewskiego w Krośnie	10 000	7 626,00	76,26%	Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej dla kilku domów w rejonie ul. Żółkiewskiego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
90001-6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W.Pola, Klonowa w Krośnie	20 000	0,00	0,00%	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla całego obszaru objętego MPS (ul. W. Pola - Klonowa). Termin zakończenia prac - lipiec 2015.
90003-4300	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym, 2014/2015	282 947	282 947,00	100,00%	Zadanie zakończono. Zrealizowano prace związane z należytym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2014/2015. Droga Krajową Nr 28 zajmował się "Zakład Transportu i Budowy Dróg, Mieczysław Białowas". Pozostałymi ulicami, chodnikami, schodami i mostami zajmowało się konsorcjum 3 firm, gdzie liderem była firma EKOMAX. Na odcinkach ulic o dużych pochyleniach stawiane były skrzynki z piaskiem w ilości 50 szt.
90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Mięśowicza w Krośnie	29 787	29 642,27	99,51%	Zadanie zrealizowane.
90015-6050	Budowa oświetlenia bocznej ul. Okrzei w Krośnie	30 000	0,00	0,00%	Zadanie w realizacji. W ramach środków finansowych wykonane już zostały 4 słupy oświetleniowe ,szafa sterowania oświetleniem oraz około 190 m kabla. Dobudowane zostanie jeszcze 3 słupy oświetleniowe. Termin realizacji - koniec września 2015.
90015-6050	Budowa oświetlenia przy ul. Ślącza w Krośnie	18 000	0,00	0,00%	Zadanie w realizacji. Wybudowane zostanie 2 słupy oświetleniowe oraz ok. 130 m kabla. Termin wykonania - koniec sierpnia 2015
90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Krzywej w Krośnie	40 000	0,00	0,00%	Zadanie w realizacji. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia wraz z kompletem uzgodnień oraz wybudowane zostanie 4 słupy oświetleniowe . Termin realizacji zadania - koniec sierpnia 2015.
90015-6050	Budowa oświetlenia ul. Zagórze w Krośnie (część boczna)	80 000	0,00	0,00%	Zadanie w realizacji. W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia wraz z kompletem uzgodnień oraz wybudowane zostanie ok.9 lamp oraz ok.. 360 m kabla. Termin realizacji zadania - koniec sierpnia 2015.
Razem		4 389 130	3 131 901,08	71,36%	

Załącznik nr 1

Wykaz dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku

rozd.	podmiot dotowany	przeznaczenie dotacji	kwota dotacji	w tym:		
				dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa	dotacja celowa
A.	Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 664 664,13	3 800 080,00	199 047,16	2 665 536,97
60095	Miasto Ełk	na realizację projektu Odlotowa Polska Wschodnia	60 156,00			60 156,00
75020	Powiat Krośnieński	na dofinansowanie działalności Rzecznika Praw Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna	12 600,00			12 600,00
75023	Gmina Miejska Przemyśl	na E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich	929 834,00			929 834,00
75023	Gmina Fryszak	na E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich	149 188,00			149 188,00
75023	Gmina Lubenia	na E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich	128 832,00			128 832,00
75023	Gmina Rymanów	na E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich	164 992,00			164 992,00
75023	Gmina Boguchwała	na E-Uslugi Miast i Gmin Podkarpackich	196 089,00			196 089,00
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na działalność Policyjnej Izby Zatrzymań w Krośnie	30 000,00			30 000,00
75405	Fundusz Wsparcia Policji	na utrzymanie lokalnych posterunków policji	8 050,00			8 050,00
75405	Fundusz Wsparcia Policji	Odtworzenie bazy magazynowo-technicznej KWP w Rzeszowie i D.ABW w Rzeszowie zlokalizowanej w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28	375 000,00			375 000,00