

RADA MIASTA KROSNA

**- Sprawozdanie  
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna  
z kontroli działalności Prezydenta  
w zakresie inwestycji drogowych  
zrealizowanych w latach 2011-2012**

**- Projekt uchwały  
w sprawie wniosku i zalecenia  
pokontrolnego wynikających z kontroli  
działalności Prezydenta w w/w zakresie.**

(projekt Nr LXIV/ 1469 /14)

Krosno, październik 2014 r.

Komisja Rewizyjna  
BR.0010.1.64.2014.C

## **Sprawozdanie**

### **Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli działalności Prezydenta w zakresie inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2011 – 2012.**

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy komisji przyjętym uchwałą Nr L/1149/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie, tj. radni :

1. Stanisław Czaja – przewodniczący
2. Anna Bazan – członek
3. Robert Hanusek – członek
4. Wojciech Kolanko – członek
5. Arkadiusz Opoń – członek

działając na podstawie upoważnienia do kontroli Nr 3/14 z dnia 9 września 2014 r. w okresie od 9 września do 20 października 2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o opracowany i przyjęty następujący harmonogram kontroli :

1. Wykaz inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2011 – 2012.
2. Zasady planowania i realizacji inwestycji drogowych.
3. Wielkość środków planowanych i zrealizowanych skierowanych w latach kontroli na inwestycje drogowe.
4. Udział środków zewnętrznych w zrealizowanych inwestycjach drogowych w latach 2011 – 2012.
5. Odbiór realizowanych inwestycji drogowych i nadzór gwarancyjny.

Przyjęto informacje oraz wyjaśnienia składane przez Pana Ryszarda Sokołowskiego – *Naczelnika Wydziału Drogownictwa Urzędu Miasta w Krośnie.*

W trakcie kontroli wykorzystano materiały otrzymane od Naczelnika Wydziału Drogownictwa Urzędu Miasta .

Ustalono następujący stan faktyczny :

#### **1. Wykaz inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2011 – 2012.**

Na podstawie przekazanej przez Prezydenta Miasta Krosna informacji wykaz inwestycji drogowych zrealizowanych w/w przedziale czasowym przedstawia się następująco:

- Przebudowa ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Piłsudskiego od ul. Wieniawskiego do mostu na rzece Lubatówka w Krośnie.
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Niepodległości – Powstańców Warszawskich oraz ulic: Niepodległości – Prochownia – Korczyńska – Żółkiewskiego w Krośnie.
- Budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej przy drodze bocznej ul. Mazurkiewiczów w Krośnie.
- Rozbudowa ul. Dmochowskiego w Krośnie wraz z infrastrukturą techniczną.
- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Bieszczadzka – Dmochowskiego - Żniwna w Krośnie” w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie”.
- Utwardzenie terenu na działce nr 1387/2 przy ul. Leśnej w Krośnie.
- Budowa parkingu przy budynku KSM ul. Wojska Polskiego 41 "kwadraciak" w Krośnie.
- Utwardzenie terenu przy ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Krośnie.
- Przebudowa i remont ul. Krakowskiej w Krośnie - finansowanie na zasadach faktoringu.
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie.
- Utwardzenie pobocza terenu działki nr ew. 239/1 przy ul. Zręcińskiej w Krośnie.
- Rewitalizacja Zespołu staromiejskiego w Krośnie.
- Rozbudowa ulicy Reymonta wraz z przebudową mostu na potoku Badoń w Krośnie.
- Utwardzenie terenu działek nr 336/15 i 107/4 przy ul. Bieszczada i ul. Zagórze w Krośnie.
- Utwardzenie terenu przy ul. Piastowskiej w Krośnie.
- Utwardzenie terenu drogi bocznej od ul. Piastowskiej w Krośnie.
- Poprawa powiązań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul. Decowskiego.
- Budowa nowego połączenia w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego.
- Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie - mała architektura.
- Rozbudowa ul. Ks. Sarny w Krośnie.
- Budowa drogi łączącej ul. Oficerską z ul. Podchorążych łącznie z budową parkingu w Krośnie.
- Przebudowa ul. Żeromskiego w Krośnie.
- Utwardzenie terenu części działek nr 3153/2 i 3153/4 przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie.
- Utwardzenie terenu przy ul. Traugutta w Krośnie.
- Utwardzenie terenu części działki nr 492 przy ul. Tysiąclecia w Krośnie.
- Budowa sięgacza przy ul. Langiewicza na działce 1546/1 w Krośnie.

Komisja Rewizyjna dokonała weryfikacji kontrolnej niektórych zadań inwestycyjnych o następującej treści :

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Niepodległości – Powstańców Warszawskich oraz ulic: Niepodległości – Prochownia – Korczyńska – Żółkiewskiego w Krośnie.

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie.
- Rozbudowa ulicy Reymonta wraz z przebudową mostu na potoku Badoń w Krośnie.
- Rozbudowa ul. Ks. Sarny w Krośnie.

W trakcie merytorycznego sprawdzania wybranej i przedstawionej dokumentacji członkowie Komisji Rewizyjnej kierowali merytoryczne zapytania do Naczelnika Wydziału Pana Ryszarda Sokołowskiego i pracowników Wydziału Pana Stanisława Stączka i Pana Jakuba Jaskulskiego.

Wszystkie uwagi, zastrzeżenia i zapytania zostały wyjaśnione a treść tych zapisów znajduje się w poszczególnych protokołach z posiedzeń Komisji.

Komisja Rewizyjna po analizie tych wybranych zadań nie wniosła uwag i zastrzeżeń do przedstawionej kontrolowanej dokumentacji.

## **2. Zasady planowania i realizacji inwestycji drogowych.**

W oparciu o przedstawioną informację przez kontrowany podmiot zasady te przedstawiają się następująco:

Wydział Drogownictwa prowadzi wszystkie zadania inwestycyjne, których realizacja jest przyjmowana w uchwale budżetowej na dany rok.

Zadania inwestycyjne realizowane są m. in. na wniosek Zarządu Dzielnic i Osiedli w oparciu o złożone wnioski oraz o zamierzenia Urzędu Miasta (zarządcy drogi). Priorytetem są zadania o większym znaczeniu komunikacyjnym dla miasta. W dalszej kolejności w miarę posiadanych środków realizowane są pozostałe zadania, w tym również te, które zgłaszają jednostki pomocnicze Miasta Krosna.

Wydział Drogownictwa realizuje zadania inwestycyjne w oparciu o prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID), pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Realizacja zadań w danym roku budżetowym podyktowana jest również terminami ważności dokumentów pozwalających na realizację inwestycji. Opracowując dokumentację techniczną dla realizacji zadań uzyskuje się warunki i uzgodnienia branżowe, decyzję środowiskową, które też mają ustalony termin ważności (np. uzgodnienia ZUD są ważne trzy lata, decyzja środowiskowa 4 lata, inne uzgodnienia nawet krócej). Wydział Drogownictwa zobowiązany jest rozpocząć procedurę uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID) i uzyskać decyzję w określonym czasie przed utratą ważności uzgodnień. Uzyskując prawomocny ZRID (ważny trzy lata) w terminie trzech lat należy rozpocząć realizację danej inwestycji. Związane jest to z koniecznością przygotowania i rozstrzygnięcia przetargu dla realizacji zadania, podpisania umowy z wykonawcą robót oraz rozpoczęciem prac.

Te czynniki również w znacznym stopniu decydują o potrzebie realizacji zadań inwestycyjnych w danym roku budżetowym, w którym ich ilość ulega zmianie.

Należy podkreślić, że nowym wprowadzonym rozwiązaniem, które pozytywnie wpływa na rozpoczęcie nowych inwestycji jest fakt, że w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w budżecie ujmowane są dodatkowe zadania wnioskowane przez Zarządy Dzielnic i Osiedli w związku z utworzeniem rezerwy celowej na inwestycje w Dzielnicach i Osiedlach.

W trakcie kontroli Wydział Drogownictwa przedłożył informację dotyczącą posiadanych decyzji ZRiD dla zadań inwestycyjnych, których rozpoczęcie nastąpi w najbliższych latach.

Wykaz tych zadań inwestycyjnych do realizacji – ZRiD (w ilości 13 zadań) przedstawia załącznik Nr 1 do protokołu pt. „Zadania inwestycyjne do realizacji ZRiD” z dnia 26 września 2014 r.

**3 i 4 Wielkość środków planowanych i zrealizowanych skierowanych w latach kontroli na inwestycje drogowe i udział środków zewnętrznych w zrealizowanych inwestycjach drogowych w latach 2011 – 2012.**

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag i zastrzeżeń do przedstawionych kwot planowanych w budżecie, kwot umownych oraz kwot dofinansowania.

Wielkość tych środków planowanych i zrealizowanych oraz udział środków zewnętrznych w zrealizowanych inwestycjach przedstawia załącznik Nr 2 do protokołu.

**5. Odbiór realizowanych inwestycji drogowych i nadzór gwarancyjny.**

Komisja stwierdza na podstawie przekazanych wrywkowo do kontroli dokumentów, że Wydział Drogownictwa właściwie prowadzi i nadzoruje inwestycje drogowe.

Wynika to z przedstawionych do wglądu protokołów odbioru i gwarancji jakości.

W opinii Komisji Rewizyjnej powinna być prowadzona stała ewidencja zgłoszeń dotyczących stanu dróg miejskich.

**Zgromadzony materiał kontrolny stanowi załącznik do protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej i znajduje się w dokumentacji będącej w posiadaniu Biura Rady Miasta.**

Po zakończeniu działań kontrolnych, na podstawie całokształtu zebranego materiału kontrolnego Komisja Rewizyjna przedstawia następujący wniosek i zalecenie :

**WNIOSEK :**

- 1. Komisja stwierdza na podstawie przekazanych wrywkowo do kontroli dokumentów, że Wydział Drogownictwa właściwie prowadzi i nadzoruje inwestycje drogowe.**

**ZALECENIE :**

- 1. W opinii Komisji Rewizyjnej powinna być prowadzona stała ewidencja zgłoszeń dotyczących stanu dróg miejskich.**

Przewodniczący Komisji

**Stanisław CZAJA**

lp.	Zadanie	dokumentacja techniczna	ZRID		uwagi
			wydana	prawomocna	
1.	„Rozbudowa ul. Zręcińskiej w Krośnie od ul. Lotników do granic miasta”	opracowana	05.09.2013r.	30.09.2013r.	x
2.	„Rozbudowa ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie”	opracowana	08.02.2013r.	20.03.2013r.	x
3.	Budowa drogi „G” i „Z” odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie, w ramach inwestycji: Rozwój strefy aktywności społeczno-gospodarczej w sąsiedztwie krośnieńskiego lotniska”	opracowana	03.03.2014r.	02.04.2014r.	x
4.	„Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie”	opracowana	27.12.2013r.	05.02.2014r.	złożono wniosek o ZRID 01.10.2013r.
5.	„Rozbudowa ul. Reymonta w Krośnie”	opracowana	22.04.2014r.	26.05.2014r.	x
6.	„Rozbudowa ul. Pużaka w rejonie skrzyżowania z ul. Kletówki w Krośnie”	opracowana	31.03.2014r.	x	w trakcie postępowania spowodowane odwołaniem od decyzji
7.	„Rozbudowa ul. Koplnianej w Krośnie - etap I”	opracowana	01.04.2014	29.04.2014r.	x
8.	„Rozbudowa ul. Koplnianej w Krośnie - etap II”	opracowana	x	x	Złożono o podział działek. 2014.01.17. Wykonano podział działek 2014.04.29. czekamy na opinię Marszałka Województwa
9.	„Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury w Krośnie”	opracowana	10.12.2013r.	20.01.2014r.	x
10.	„Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie”	opracowana	06.02.2014r.	06.03.2014	x
11.	„Budowa drogi łączącej ul. Żwirki i Wigury z ul. Lelewela w Krośnie”	opracowana	29.07.2014r.	04.09.2014	x
12.	„Rozbudowa ul. C. Skłodowskiej w Krośnie”	opracowana	x	x	Złożono wniosek o podział działek 03.07.2014r.
13.	Rozbudowa ul. Okrzei - budowa chodnika wraz z oświetleniem	opracowana	11.08.2014r.	16.09.2014r.	x

Zup. PREZYDENTA

Ryszard Sokółowski  
Naczelnik

mgr inż. Andrzej Przemysławski

## Wykaz inwestycji realizowanych w latach 2011 - 2012

Łatączville str. 2

lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	planowana kwota w budżecie	kwota umowy	data protokołu odbioru	data gwarancji jakości	kwota dofinansowania
1.	Przebudowa ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Piłsudskiego od ul. Wieniawskiego do mostu na rzece Lubatówka w Krośnie	2011	3 922 000,00 zł	3 397 065,24 zł 171 468,48 zł	25.08.2011r.	25.08.2014r.	2 225 482,07 zł
2.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Niepodległości – Powstańców Warszawskich oraz ulic: Niepodległości – Prochownia – Korczyńska – Żółkiewskiego w Krośnie	2011	700 000,00 zł	367 888,58 zł	04.11.2011r.	04.11.2014r.	środki własne
3.	Budowa i przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej przy drodze bocznej ul. Mazurkiewiczów w Krośnie	2011	196 000,00 zł	68 962,35 zł	15.07.2011r.	15.07.2014r.	środki własne
4.	Rozbudowa ul. Dmochowskiego w Krośnie wraz z infrastrukturą techniczną	2011	1 920 000,00	1 350 450,63 zł 87 650,44 zł	26.06.2012r.	26.06.2015r.	środki własne

5.	„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Bieszczadzka - Dmochowskiego - Żniwna w Krośnie” w ramach zadania: „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie”	2011	300 000,00 zł	299 999,68 zł	23.09.2011r.	23.09.2014r.	środki własne
6.	Utwardzenie terenu na działce nr 1387/2 przy ul. Leśnej w Krośnie	2011	100 000,00 zł 12 000,00 zł	111 757,62 zł	08.09.2011r.	08.09.2014r.	środki własne
7.	Budowa parkingu przy budynku KSM ul. Wojska Polskiego 41 "kwadraciak" w Krośnie	2011	600 000,00 zł	441 764,25 zł	29.11.2011r.	29.11.2014r.	środki własne
8.	Utwardzenie terenu przy ul. Konopnickiej i ul. Orzeszkowej w Krośnie	2011	27 900,00 zł	15 968,14 zł	22.11.2011	22.11.2014r.	środki własne
9.	Przebudowa i remont ul. Krakowskiej w Krośnie - finansowanie na zasadach faktoringu	2011	6 291 428,00 zł	6 458 597,76 zł	13.09.2011r.	13.09.2014r.	brak dofinansowania - finansowanie na zasadach faktoringu
			581 000,00 zł	568 449,75 zł	22.12.2011r.	22.12.2014r.	



10.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 od granic miasta do ul. Betleja w Krośnie	2010-2011	21 055 411,00 zł	19 864 186,66 zł	23.09.2011r.	23.09.2014r.	12 713 188,76 zł
				974 324,17 zł	23.09.2011r.	23.09.2014 r.	
11.	Utwardzenie pobocza terenu działki nr ew. 239/1 przy ul. Zręcińskiej w Krośnie	2011	140 000,00 zł	140 814,69 zł	09.06.2011r.	09.06.2014r.	środki własne
12.	Rewitalizacja Zespołu staromiejskiego w Krośnie	2012	2 000 000,00 zł	1 941 537,26 zł	24.10.2012r.	24.10.2015r.	środki własne
13.	Rozbudowa ulicy Reymonta wraz z przebudową mostu na potoku Badoń w Krośnie	2012	860 000,00 zł	565 193,76 zł	24.07.2012r.	24.07.2015r.	środki własne
14.	Utwardzenie terenu działek nr 336/15 i 107/4 przy ul. Bieszczada i ul. Zagórze w Krośnie	2012	24 000,00 zł	21 933,16 zł	03.09.2012r.	03.09.2015r.	środki własne
15.	Utwardzenie terenu przy ul. Piastowskiej w Krośnie	2012	16 000,00 zł	15 734,16 zł	13.08.2012r.	13.08.2015r.	środki własne
16.	Utwardzenie terenu drogi bocznej od ul. Piastowskiej w Krośnie	2012	23 500,00 zł	25 120,66 zł	28.08.2012r.	28.08.2015r.	środki własne
17.	Poprawa powiazań komunikacyjnych w Krośnie poprzez rozbudowę ul. Decowskiego	2012-2013	3 611 514,00 zł	3 885 840,83 zł	23.04.2013r.	23.04.2016r.	1 592 290,79

18.	Budowa nowego połączenia w Krośnie od ul. Lwowskiej do ul. Wieniawskiego	2012-2013	3 500 000 zł	3 357 794,22 zł 57 924,96 zł	17.06.2013r.	17.06.2016r.	środki własne
19.	Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie - mała architektura	2012	60 000,00 zł	59 974,80 zł	14.09.2012r.	14.09.2015r.	środki własne
20.	Rozbudowa ul. Ks. Sarny w Krośnie	2012	200 000,00 zł	252 765,00 zł	18.12.2012r.	18.12.2016r.	środki własne
21.	Budowa drogi łączącej ul. Oficerską z ul. Podchorążych łącznie z budową parkingu w Krośnie	2012	150 000,00 zł	193 259,01 zł	10.12.2012r.	10.12.2015r.	środki własne
22.	Przebudowa ul. Żeromskiego w Krośnie	2012	53 343,00 zł	53 342,79 zł	20.11.2012r.	20.11.2015r.	środki własne
23.	Utwardzenie terenu części działek nr 3153/2 i 3153/4 przy ul. Wyszyńskiego w Krośnie	2012	60 540,00 zł	58 701,95 zł	09.11.2012r.	09.11.2015r.	środki własne
24.	Utwardzenie terenu przy ul. Traugutta w Krośnie	2012	12 000,00 zł	28 872,64 zł	29.10.2012r.	29.10.2015r.	środki własne
25.	Utwardzenie terenu części działki nr 492 przy ul. Tysiąclecia w Krośnie	2012	17 000,00 zł	16 983,05 zł 2 710,38 zł	30.11.2012r.	30.11.2015r.	środki własne

26.	Budowa sięgacza przy ul. Langiewiczza na działce 1546/1 w Krośnie	2012-2013	100 000,00 zł	94 842,67 zł	27.05.2013r.	27.05.2016r.	środki własne
-----	---	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne realizowane są m.in. na wniosek Zarządu Dzielnicy i Osiedli w oparciu o złożone wnioski oraz o zamierzenia Urzędu Miasta (zarządcy drogi). Priorytetem są zadania o większym znaczeniu dla dzielnicy czy osiedli z których korzysta większa liczba mieszkańców. W dalszej kolejności w miarę posiadanych środków realizowane są pozostałe zadania.

Zup. PREZYDENTA  
*Ryszard Sokółowski*  
 Naczelnik  
 Wydziału Drogow i Infr.

**Projekt**  
**UCHWAŁA Nr LXIII/ ..... /14**  
Rady Miasta Krosna  
z dnia 31 października 2014 r.

w sprawie wniosku i zalecenia pokontrolnego wynikającego z kontroli działalności Prezydenta w zakresie inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2011 – 2012

Na podstawie art.18a ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594; zm. poz.645, poz.1318; 2014 r. poz.379) w związku z § 88 ust.3 i ust.4 Statutu Miasta Krosna stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVII/1022/10 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie Statutu Miasta Krosna (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 22, poz.530 z późn. zm.) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z dnia 15 października 2014 r. z kontroli działalności Prezydenta w zakresie inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2011 – 2012 –  
u c h w a ł a się, co następuje :

**§ 1**

Wniosek pokontrolny :

1. Komisja stwierdza na podstawie przekazanych wrywkowo do kontroli dokumentów, że Wydział Drogownictwa właściwie prowadzi i nadzoruje inwestycje drogowe.

**§ 2**

Zalecenie pokontrolne :

1. W opinii Komisji Rewizyjnej powinna być prowadzona stała ewidencja zgłoszeń dotyczących stanu dróg miejskich.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Henrieta Grzyba*  
Rozprawy  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

J.Krupa

SPRAWDZONO  
pod względem  
formatu i treści

## UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie wniosku i zalecenia pokontrolnego wynikających z kontroli działalności Prezydenta w zakresie inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2011 – 2012

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna, zgodnie z planem pracy na 2014 r. dokonała kontroli działalności Prezydenta w zakresie inwestycji drogowych zrealizowanych w latach 2011 – 2012

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny, który został przedstawiony kontrolowanemu, tj. Prezydentowi Miasta Krosna.

Do przedstawionego protokołu zawierającego wniosek i zalecenie pokontrolne kontrolowany nie wniósł uwag, ani zastrzeżeń.

W związku z powyższym członkowie Komisji opracowali projekt uchwały zawierający następujący wniosek i zalecenie pokontrolne :

### Wniosek pokontrolny :

Komisja stwierdza na podstawie przekazanych wrywkowo do kontroli dokumentów, że Wydział Drogownictwa właściwie prowadzi i nadzoruje inwestycje drogowe.

### Zalecenie pokontrolne :

W opinii Komisji Rewizyjnej powinna być prowadzona stała ewidencja zgłoszeń dotyczących stanu dróg miejskich.

